



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2010

Approvazione della liquidazione finale relativa all'installazione dei contatori di Corticiasca per un importo finale di fr. 132'845.15; concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di fr. 47'845.15

Tesserete, 3 maggio 2010

ALLO SPETTABILE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

Sottoponiamo alla vostra attenzione l'incarto riguardante la posa dei contatori a Corticiasca, per quanto concerne l'approvazione della liquidazione finale e la concessione del credito corrispondente al sorpasso registrato di fr. 47'845.15. Evidenziamo in entrata che l'entità del sorpasso necessita di una decisione specifica del Legislativo, riportando in questo messaggio il commento e i dati menzionati nel consuntivo 2008 dell'Azienda Acqua Potabile, approvato il 1 febbraio scorso:

100.501.16 Posa contatori Corticiasca. In data 27 ottobre 2003 l'Assemblea di Corticiasca stanziava un credito di fr. 85'000.-- per la posa dei contatori. Seguiva la ratifica del Dipartimento del 22 giugno 2004. I lavori di installazione sono iniziati nel 2005. In base alla documentazione reperita presso l'archivio di Corticiasca risulta un costo finale di fr. 132'845.15. L'importo di fr. 8'468.10 risultante nel consuntivo 2008 si riferisce al saldo delle opere da idraulico, rispettivamente dell'onorario corrisposto allo studio Ing. Bruno Lepori. Risulta dunque un sensibile sorpasso rispetto al credito a suo tempo votato che impone la presentazione di una specifica domanda per lo stanziamento del credito suppletorio, già impiegato.

Preciseremo quindi separatamente e dettagliatamente i motivi che hanno portato a questa spesa. Anticipiamo che nella relazione del 17 marzo 2008, indirizzata all'allora Municipio

di Corticiasca il progettista, documentando il saldo finale, spiegava i motivi del sorpasso, determinato dal costo effettivo delle opere da idraulico (+ fr. 10'186.50) e per l'onorario (+ fr. 6'000.--) e dal fatto che in sede di preventivo non erano state previste le opere da capomastro che si sono rese necessarie per l'installazione degli apparecchi di misura, con una spesa di fr. 33'284.60.

Sulla scorta di quanto precede vi illustriamo la tabella riassuntiva, rimandando per l'approvazione della liquidazione al messaggio specifico.

Credito votato dall'assemblea di Corticiasca il 27.3.2003	fr	85'000.00
Liquidazione finale	fr	132'845.15
Sorpasso	fr.	47'845.15
%		56.29

L'articolo 168 della Legge Organica Comunale impone infatti una decisione specifica quando il sorpasso supera il 10% del credito votato e il limite di fr. 20'000.--.

Abbiamo recuperato nel frattempo l'incarto presso la sede di Corticiasca, coinvolgendo il progettista per le necessarie verifiche e chiarimenti.

I motivi del sorpasso riguardano due aspetti distinti. Il primo si riferisce al numero dei contatori da installare, se ne prevedevano una settantina e al lato pratico sono stati installati circa un centinaio di apparecchi di misurazione; la spesa dei contatori peraltro è inferiore al preventivo, mentre per le opere di installazione siamo confrontati con un sorpasso di ca. fr. 10'000.--. Il secondo riguarda la necessità di far capo ad un'impresa di costruzione per i necessari lavori di adattamento e formazione di pozzetti esterni, circostanza di cui ne abbiamo tenuto conto nel messaggio concernente i contatori di Bidogno. Questa posizione, che ha comportato un'uscita di fr. 33'284.60, non era compresa nel preventivo.

Vi proponiamo di seguito un confronto fra preventivo (messaggio municipale) e consuntivo di spesa:

Opera	Preventivo	Consuntivo	Differenza	%
fornitura contatori	28'000.00	23'240.95	-4'759.05	-17
Installazione	36'750.00	46'936.50	10'186.50	27.718
Opere da impresario	0.00	33'284.60	33'284.60	
Progetto e DL	14'000.00	20'000.00	6'000.00	42.857
Totale Intermedio	78'750.00	123'462.05		
IVA	5'985.00	9'383.10	3'398.10	
Arrotondamento	265.00		-265.00	
Totale generale	85'000.00	132'845.15	47'845.15	56.288

Parallelamente alla ricostruzione contabile e all'accertamento dei motivi del sorpasso, l'Ufficio contabilità - che si occupa come è noto della fatturazione - ha individuato una serie di problemi, sottoposti al progettista, con il quale ci siamo successivamente

incontrati. I motivi del sorpasso sono stati definitivamente chiariti, mentre per quanto attiene ai problemi specifici, abbiamo conferito delega al contabile di risolverli direttamente, in collaborazione con il progettista.

Si richiama infine la relazione che il progettista inviava il 17 marzo 2008 al Municipio di Corticiasca, nella quale si spiegavano le necessità supplementari rispetto a quanto a suo tempo votato dall'Assemblea Comunale e che abbiamo menzionato nel consuntivo 2008.

Al di là del sorpasso possiamo quindi affermare di aver maturato la necessaria esperienza in vista dell'installazione dei contatori di Bidogno, dove peraltro la posizione relativa ai lavori da capomastro è prevista.

Sulla scorta di quanto precede riteniamo che ci sono gli elementi sufficienti per approvare definitivamente questa liquidazione, con lo stanziamento del credito di suppletorio, peraltro già impiegato.

Vi invitiamo dunque ad approvare la richiesta in oggetto, con lo stanziamento del credito necessario, come indicato; il messaggio è affidato alla Commissione della gestione per gli aspetti finanziari e alla Commissione edilizia e opere pubbliche per quelli tecnici.

Siamo a disposizione nelle Commissioni e durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Risoluzione municipale no. 156 del 3 maggio 2010



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 11/2010 concernente l'approvazione della liquidazione finale relativa all'installazione dei contatori di Corticiasca per un importo finale di fr. 132'845.15; concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di fr. 47'845.15.

Visti i rapporti delle Commissioni:

- *della Gestione del*
- *dell'Edilizia e opere pubbliche del*

D E C I D E:

1. E' approvata la liquidazione finale riguardante la posa dei contatori dell'acqua potabile a Corticiasca, per una spesa documentata di fr. 132'845.15;
2. E' stanziato un credito di fr. 47'845.15, corrispondente al sorpasso di spesa rispetto alla decisione dell'Assemblea di Corticiasca del 27 ottobre 2008.
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Tiziano Delorenzi

Tesserete,